

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO).R03		DATA : 30/11/2020		BDI : 24,13%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.941,78	46,73%	23,49%	14,89%	14,89%	100,00' %'
			7.916,22	3.979,82	2.522,87	2.522,87	16.941,78
2	INDENIZAÇÃO	20.125,92	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			5.031,48	5.031,48	5.031,48	5.031,48	20.125,92
3	PREPARO DA SUB-BASE	5.923,26	50,00%	50,00%			100,00' %'
			2.961,63	2.961,63			5.923,26
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	390.196,01	25,00%	50,00%	25,00%		100,00' %'
			97.549,01	195.098,01	97.548,99		390.196,01
5	PAVIMENTAÇÃO	32.596,46	30,00%	70,00%			100,00' %'
			9.778,94	22.817,52			32.596,46
6	SINALIZAÇÃO	3.802,74			50,00%	50,00%	100,00' %'
					1.901,37	1.901,37	3.802,74
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.176,18	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			5.294,05	5.294,05	5.294,05	5.294,03	21.176,18
		490.762,35	128.531,33	235.182,51	112.298,76	14.749,75	490.762,35
			128.531,33	363.713,84	476.012,60	490.762,35	


LUCIDIO CARNEIRO
ENG.º CIVIL CREA 6560-D-CE