



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA  
FISICO-  
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: REFORMA DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO  
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE  
DATA BASE: JANEIRO/2018  
BDI=26,92%

024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,35%	R\$ 13.034,09	100,00%	R\$ 13.034,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 13.034,09
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	R\$ 491,04	100,00%	R\$ 491,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 491,04
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,12%	R\$ 6.192,07	100,00%	R\$ 6.192,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.192,07
4.0	PAREDE E PAINÉIS	20,50%	R\$ 113.490,06	70,33%	R\$ 79.819,90	29,67%	R\$ 33.670,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 113.490,06
5.0	COBERTURAS	8,94%	R\$ 49.487,90		R\$ -	100,00%	R\$ 49.487,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 49.487,90
6.0	PISOS	16,44%	R\$ 91.010,58		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 91.010,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 91.010,58
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,95%	R\$ 32.932,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 32.932,67		R\$ -		R\$ -	R\$ 32.932,67
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/AR COMPRIMIDO	7,33%	R\$ 40.609,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 40.609,27		R\$ -		R\$ -	R\$ 40.609,27
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14,01%	R\$ 77.548,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 77.548,09		R\$ -	R\$ 77.548,09
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	5,44%	R\$ 30.114,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 30.114,52		R\$ -	R\$ 30.114,52
11.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	17,68%	R\$ 97.922,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 97.922,26	R\$ 97.922,26
12.0	LIMPEZA	0,16%	R\$ 882,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 882,98	R\$ 882,98
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 553.715,53	17,98%	R\$ 99.537,10	15,02%	R\$ 83.158,06	16,44%	R\$ 91.010,58	13,28%	R\$ 73.541,94	19,44%	R\$ 107.662,61	17,84%	R\$ 98.805,24	R\$ 553.715,53
TOTAL ACUMULADO			R\$ 553.715,53	17,98%	R\$ 99.537,10	32,99%	R\$ 182.695,16	49,43%	R\$ 273.705,74	62,71%	R\$ 347.247,68	82,16%	R\$ 454.910,29	100,00%	R\$ 553.715,53	R\$ 553.715,53

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607714964

