



MUNICÍPIO DE
MARCO


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA
FISICO-
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: REFORMA DO EEF MANUEL OSTERNO SILVA
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE
DATA: 18/07/2019
BDI= 25,86%

024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,11%	R\$ 43.503,68	90,00%	R\$ 39.153,31	10,00%	R\$ 4.350,37		R\$		R\$		R\$		R\$	R\$ 43.503,68
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,27%	R\$ 1.928,28	100,00%	R\$ 1.928,28		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	R\$ 1.928,28
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8,98%	R\$ 64.000,46	50,00%	R\$ 32.000,23	50,00%	R\$ 32.000,23		R\$		R\$		R\$		R\$	R\$ 64.000,46
4.0	PAREDE E PAINÉIS	28,78%	R\$ 205.033,18		R\$	40,00%	R\$ 82.013,27	30,00%	R\$ 61.509,95	30,00%	R\$ 61.509,95		R\$		R\$	R\$ 205.033,18
5.0	COBERTURAS	8,18%	R\$ 58.302,86		R\$		R\$	50,00%	R\$ 29.151,43	50,00%	R\$ 29.151,43		R\$		R\$	R\$ 58.302,86
6.0	PISOS	18,38%	R\$ 130.963,16		R\$	40,00%	R\$ 52.385,26	30,00%	R\$ 39.288,95	30,00%	R\$ 39.288,95		R\$		R\$	R\$ 130.963,16
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,57%	R\$ 82.426,03		R\$		R\$	10,00%	R\$ 8.242,60	50,00%	R\$ 41.213,02	40,00%	R\$ 32.970,41		R\$	R\$ 82.426,03
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ LOUÇAS E METAIS	5,30%	R\$ 37.763,43		R\$		R\$		R\$	50,00%	R\$ 18.881,72	50,00%	R\$ 18.881,72		R\$	R\$ 37.763,43
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,78%	R\$ 48.301,04		R\$		R\$		R\$	50,00%	R\$ 24.150,52	50,00%	R\$ 24.150,52		R\$	R\$ 48.301,04
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,85%	R\$ 34.549,20		R\$		R\$		R\$	20,00%	R\$ 6.909,84	30,00%	R\$ 10.364,76	50,00%	R\$ 17.274,60	R\$ 34.549,20
11.0	URBANIZAÇÃO	0,62%	R\$ 4.438,50		R\$		R\$		R\$	10,00%	R\$ 443,85	50,00%	R\$ 2.219,25	40,00%	R\$ 1.775,40	R\$ 4.438,50
12.0	LIMPEZA	0,17%	R\$ 1.240,74		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	100,00%	R\$ 1.240,74	R\$ 1.240,74
TOTAL GERAL			R\$ 712.450,56	10,26%	R\$ 73.081,82	23,97%	R\$ 170.749,13	19,40%	R\$ 138.192,94	31,10%	R\$ 221.549,27	12,43%	R\$ 88.586,66	2,85%	R\$ 20.290,74	R\$ 712.450,56
TOTAL ACUMULADO_C BDI			R\$ 896.690,27	10,26%	R\$ 91.980,78	34,22%	R\$ 306.885,64	53,62%	R\$ 480.815,27	84,72%	R\$ 759.657,18	97,15%	R\$ 871.152,35	100,00%	R\$ 896.690,27	R\$ 896.690,27


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964

