



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENINHA PADRÃO NA LOCALIDADE DE PEREIRO NO MUNICÍPIO DE MARCO  
LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRO - MUNICÍPIO MARCO - CE  
DATA: AGOSTO 2019  
BDI= 26,85%


026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	CONSTRUÇÃO DO CAMPO															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00%	R\$ 12.184,05	100,00%	R\$ 12.184,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 12.184,05
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,29%	R\$ 695,11	100,00%	R\$ 695,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 695,11
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,30%	R\$ 12.900,27	80,00%	R\$ 10.320,22	20,00%	R\$ 2.580,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 12.900,27
1.4	PAREDE, PAINÉIS E FECHAMENTOS	17,42%	R\$ 42.428,76		R\$ -	90,00%	R\$ 38.185,88	10,00%	R\$ 4.242,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 42.428,76
1.5	GRAMADO - PREPARAÇÃO DO TERRENO	36,39%	R\$ 88.616,54		R\$ -	30,00%	R\$ 26.584,96	70,00%	R\$ 62.031,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 88.616,54
1.6	OBRAS DE DRENAGEM - DRENAGEM DO CAMPO	3,10%	R\$ 7.550,85		R\$ -	50,00%	R\$ 3.775,43	50,00%	R\$ 3.775,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 7.550,85
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,62%	R\$ 21.001,97		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 4.200,39	80,00%	R\$ 16.801,58		R\$ -		R\$ -	R\$ 21.001,97
2.0	VESTIÁRIO - DEPÓSITO - ENTORNO															
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,30%	R\$ 718,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 718,61		R\$ -		R\$ -	R\$ 718,61
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,45%	R\$ 5.962,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 5.365,97	10,00%	R\$ 596,22		R\$ -	R\$ 5.962,19
2.3	PAREDES E PAINÉIS	6,32%	R\$ 15.391,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.539,18	80,00%	R\$ 12.313,45	10,00%	R\$ 1.539,18	R\$ 15.391,81
2.4	COBERTURAS	1,66%	R\$ 4.053,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.053,12		R\$ -	R\$ 4.053,12
2.5	PISOS	6,60%	R\$ 16.071,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.607,20	60,00%	R\$ 9.643,18	30,00%	R\$ 4.821,59	R\$ 16.071,96
2.6	ESQUADRIAS	1,29%	R\$ 3.130,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 2.191,13	30,00%	R\$ 939,05	R\$ 3.130,18
2.7	PINTURAS E ACABAMENTOS	0,53%	R\$ 1.287,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.287,19	R\$ 1.287,19
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,46%	R\$ 8.428,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 1.685,78	80,00%	R\$ 6.743,14	R\$ 8.428,92
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,01%	R\$ 2.455,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 491,08	60,00%	R\$ 1.473,24	20,00%	R\$ 491,08	R\$ 2.455,40

Paulo José Moura Sousa  
Engenheiro Civil  
CPF: 16.677.143-4 CLRR



3.0	LIMPEZA - GERAL	0,27%	R\$ 660,22		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	100,00%	R\$ 660,22	R\$ 660,22
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 243.537,15	9,53%	R\$ 23.199,38	29,21%	R\$ 71.126,33	30,49%	R\$ 74.250,27	10,89%	R\$ 26.523,61	13,12%	R\$ 31.956,11	6,77%	R\$ 16.481,45	R\$ 243.537,15
TOTAL ACUMULADO C BDI 26,85%			R\$ 243.537,15	9,53%	R\$ 23.199,38	38,73%	R\$ 94.325,70	69,22%	R\$ 168.575,97	80,11%	R\$ 195.099,59	93,23%	R\$ 227.055,70	100,00%	R\$ 243.537,15	R\$ 243.537,15

  
 PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
 ENG. CIVIL  
 CREA: 0607714964

Paulo José Moura Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 0607714964 - 3-4 CEAR

