



MUNICÍPIO DE
MARCO


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA
FÍSICO-
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: REFORMA DA E. E. F. SÃO FRANCISCO
LOCAL: DISTRITO DE TRIÂNGULO DE MARCO, MUNICIPIO MARCO - CE
DATA: 29/08/2019
BDI= 25,86%

024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,08%	R\$ 39.626,63	90,00%	R\$ 35.663,97	10,00%	R\$ 3.962,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 39.626,63
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,50%	R\$ 6.480,38	100,00%	R\$ 6.480,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.480,38
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14,79%	R\$ 190.061,82	50,00%	R\$ 95.030,91	50,00%	R\$ 95.030,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 190.061,82
4.0	PAREDE E PAINES	31,54%	R\$ 405.240,96		R\$ -	40,00%	R\$ 162.096,38	30,00%	R\$ 121.572,29	30,00%	R\$ 121.572,29		R\$ -		R\$ -	R\$ 405.240,96
5.0	COBERTURAS	8,56%	R\$ 110.052,26		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 55.026,13	50,00%	R\$ 55.026,13		R\$ -		R\$ -	R\$ 110.052,26
6.0	PISOS	14,10%	R\$ 181.109,09		R\$ -	40,00%	R\$ 72.443,64	30,00%	R\$ 54.332,73	30,00%	R\$ 54.332,73		R\$ -		R\$ -	R\$ 181.109,09
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8,27%	R\$ 106.211,23		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 10.621,12	50,00%	R\$ 53.105,62	40,00%	R\$ 42.484,49		R\$ -	R\$ 106.211,23
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ LOUÇAS E METAIS	4,20%	R\$ 53.953,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 26.976,89	50,00%	R\$ 26.976,89		R\$ -	R\$ 53.953,78
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7,23%	R\$ 92.870,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 46.435,49	50,00%	R\$ 46.435,49		R\$ -	R\$ 92.870,97
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	6,13%	R\$ 78.801,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 15.760,22	30,00%	R\$ 23.640,34	50,00%	R\$ 39.400,56	R\$ 78.801,12
11.0	URBANIZAÇÃO	1,51%	R\$ 19.454,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.945,42	50,00%	R\$ 9.727,12	40,00%	R\$ 7.781,70	R\$ 19.454,24
12.0	LIMPEZA	0,08%	R\$ 1.053,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.053,80	R\$ 1.053,80
TOTAL GERAL			R\$ 1.284.916,28	10,68%	R\$ 137.175,26	25,96%	R\$ 333.533,59	18,80%	R\$ 241.552,27	29,20%	R\$ 375.154,78	11,62%	R\$ 149.264,32	3,75%	R\$ 48.236,06	R\$ 1.284.916,28
TOTAL ACUMULADO C BDI			R\$ 1.617.195,63	10,68%	R\$ 172.648,78	36,63%	R\$ 592.434,16	55,43%	R\$ 896.451,84	84,63%	R\$ 1.368.621,65	96,25%	R\$ 1.556.485,73	100,00%	R\$ 1.617.195,63	R\$ 1.617.195,63


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964

Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 0607714964 - CEARR

