



MUNICÍPIO DE
MARCO


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA
FISICO-
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARCO
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE
DATA: 18/09/2019
BDI= 26,85 %

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,06%	R\$ 21.312,79	40,00%	R\$ 8.525,12	40,00%	R\$ 8.525,12	20,00%	R\$ 4.262,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 21.312,79
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,39%	R\$ 2.733,66	100,00%	R\$ 2.733,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.733,66
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,76%	R\$ 47.093,74	50,00%	R\$ 23.546,87	50,00%	R\$ 23.546,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 47.093,74
4.0	PAREDE E PAINÉIS	18,19%	R\$ 126.720,55		R\$ -	30,00%	R\$ 38.016,17	50,00%	R\$ 63.360,28	20,00%	R\$ 25.344,11		R\$ -		R\$ -	R\$ 126.720,55
5.0	COBERTURAS	3,92%	R\$ 27.308,35		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 13.654,18	50,00%	R\$ 13.654,18		R\$ -		R\$ -	R\$ 27.308,35
6.0	PISOS	8,47%	R\$ 58.992,06		R\$ -	40,00%	R\$ 23.596,82	30,00%	R\$ 17.697,62	30,00%	R\$ 17.697,62		R\$ -		R\$ -	R\$ 58.992,06
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8,12%	R\$ 56.571,21		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 5.657,12	50,00%	R\$ 28.285,61	40,00%	R\$ 22.628,48		R\$ -	R\$ 56.571,21
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ LOUÇAS E METAIS/ DIVISÓRIAS	7,02%	R\$ 48.883,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 24.441,91	50,00%	R\$ 24.441,91		R\$ -	R\$ 48.883,81
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,56%	R\$ 66.633,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 33.316,77	50,00%	R\$ 33.316,77		R\$ -	R\$ 66.633,53
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	19,28%	R\$ 134.340,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 26.868,00	30,00%	R\$ 40.302,01	50,00%	R\$ 67.170,01	R\$ 134.340,02
11.0	URBANIZAÇÃO	14,29%	R\$ 99.591,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 9.959,10	50,00%	R\$ 49.795,51	40,00%	R\$ 39.836,40	R\$ 99.591,01
12.0	LIMPEZA	0,94%	R\$ 6.574,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.574,16	R\$ 6.574,16
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 696.754,89	5,00%	R\$ 34.805,65	13,45%	R\$ 93.684,98	15,02%	R\$ 104.631,75	25,77%	R\$ 179.567,28	24,47%	R\$ 170.484,67	16,30%	R\$ 113.580,57	R\$ 696.754,89
TOTAL ACUMULADO			R\$ 884.321,31	3,94%	R\$ 34.805,65	14,53%	R\$ 128.490,62	26,36%	R\$ 233.122,37	46,67%	R\$ 412.689,65	65,95%	R\$ 583.174,32	78,79%	R\$ 696.754,89	R\$ 883.833,58


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964

