



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA  
FISICO-  
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: REFORMA DA E.E.F. GERALDO BASTOS OSTERNO  
LOCAL: LOCALIDADE DE SOARES, MUNICIPIO MARCO - CE  
DATA: 30/10/2019  
BDI= 25,86%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	R\$ 1.888,44	90,00%	R\$ 1.699,60	10,00%	R\$ 188,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.888,44
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,70%	R\$ 3.809,36	100,00%	R\$ 3.809,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.809,36
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15,69%	R\$ 85.221,28	50,00%	R\$ 42.610,64	50,00%	R\$ 42.610,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 85.221,28
4.0	PAREDE E PAINÉIS	34,03%	R\$ 184.696,06		R\$ -	40,00%	R\$ 73.878,42	30,00%	R\$ 55.408,82	30,00%	R\$ 55.408,82		R\$ -		R\$ -	R\$ 184.696,06
5.0	COBERTURAS	12,70%	R\$ 68.987,75		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 34.493,88	50,00%	R\$ 34.493,88		R\$ -		R\$ -	R\$ 68.987,75
6.0	PISOS	12,66%	R\$ 68.738,78		R\$ -	40,00%	R\$ 27.495,51	30,00%	R\$ 20.621,63	30,00%	R\$ 20.621,63		R\$ -		R\$ -	R\$ 68.738,78
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,86%	R\$ 20.959,44		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 2.095,94	50,00%	R\$ 10.479,72	40,00%	R\$ 8.383,78		R\$ -	R\$ 20.959,44
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ LOUÇAS E METAIS	5,33%	R\$ 28.959,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 14.479,58	50,00%	R\$ 14.479,58		R\$ -	R\$ 28.959,16
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,07%	R\$ 43.841,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 21.920,89	50,00%	R\$ 21.920,89		R\$ -	R\$ 43.841,77
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,35%	R\$ 18.178,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 3.635,63	30,00%	R\$ 5.453,44	50,00%	R\$ 9.089,07	R\$ 18.178,14
11.0	URBANIZAÇÃO	3,14%	R\$ 17.065,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.706,60	50,00%	R\$ 8.532,98	40,00%	R\$ 6.826,38	R\$ 17.065,96
12.0	LIMPEZA	0,13%	R\$ 712,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 712,80	R\$ 712,80
TOTAL GERAL			R\$ 543.058,94	8,86%	R\$ 48.119,60	26,55%	R\$ 144.173,42	20,74%	R\$ 112.620,27	29,97%	R\$ 162.746,74	10,82%	R\$ 58.770,66	3,06%	R\$ 16.628,25	R\$ 543.058,94
TOTAL ACUMULADO C BDI			R\$ 683.493,98	8,86%	R\$ 60.563,32	35,41%	R\$ 242.019,99	56,15%	R\$ 383.763,86	86,12%	R\$ 588.596,90	96,94%	R\$ 662.565,66	100,00%	R\$ 683.493,98	R\$ 683.493,98

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607714964

