



MUNICÍPIO DE
MARCO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: REFORMA DO ESCOLA E CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO DIAMANTE
LOCAL: MUNICÍPIO MARCO - CE
DATA: 20/11/2023
BDI= 26,85%

028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	REFORMA DA ESCOLA DIAMANTE	76,67%	R\$ 1.549.159,59	30,00%	R\$ 464.747,88	20,00%	R\$ 309.831,92	20,00%	R\$ 309.831,92	20,00%	R\$ 309.831,92	10,00%	R\$ 154.915,96		R\$ -	R\$ 1.549.159,59
2.0	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DA ESCOLA DIAMANTE	18,58%	R\$ 375.439,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 112.631,89	40,00%	R\$ 150.175,86	30,00%	R\$ 112.631,89	R\$ 375.439,64
3.0	ADMINISTRACAO DA OBRA	4,75%	R\$ 95.940,18	20,00%	R\$ 19.188,04	20,00%	R\$ 19.188,04	20,00%	R\$ 19.188,04	20,00%	R\$ 19.188,04	10,00%	R\$ 9.594,02	10,00%	R\$ 9.594,02	R\$ 95.940,18
TOTAL GERAL S BDI			R\$ 2.020.539,41	23,95%	R\$ 483.935,91	16,28%	R\$ 329.019,95	16,28%	R\$ 329.019,95	21,86%	R\$ 441.651,85	15,57%	R\$ 314.685,83	6,05%	R\$ 122.225,91	R\$ 2.020.539,41
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 2.563.054,24	23,95%	R\$ 613.872,71	16,28%	R\$ 417.361,81	16,28%	R\$ 417.361,81	21,86%	R\$ 560.235,37	15,57%	R\$ 399.178,98	6,05%	R\$ 155.043,57	R\$ 2.563.054,24

PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964


Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 060771496-4 CE/RR